



Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, P.O.Box 85, Dubnica nad Váhom, Slovensko

Protokol o komplexnom vyskúšaní zo dňa : \_\_\_\_\_

Skúšky zo dňa: \_\_\_\_\_

ČOV AT \_\_\_ v.č. \_\_\_\_\_

Typ skúšaného zariadenia: Čistiareň odpadových vôd typ AT

### Skúška vodotesnosti

Médium	- úžitková voda
Výška hladiny	- maximálna - po výtokové hrdlo
Úbytok média v zmysle EN 12566-3	- bez poklesu hladiny
Záver	- výrobok je vodotesný

### Vizuálna kontrola kompletnosti ČOV

ČOV je bez vonkajšieho poškodenia a deformácií. Všetky technologické časti sú kompletne a pevne zmontované.

### Funkčná skúška použitých armatúr

Dúchadlo po zapnutí funguje. Rozvody vzduchu a päťcestný rozdeľovač vzduchu sú vzduchotesné. Regulačné ventily a vzduchové zariadenia sú funkčné.

### Skúška rozmerovej presnosti

Výrobok po meraní je v súlade s výrobnou dokumentáciou s presnosťou +/- 15 mm

Na základe vykonaných skúšok a meraní výrobca prehlasuje, že ČOV AT \_\_\_ výrobné č. \_\_\_\_\_ nevykazuje žiadne úniky vody, je plne funkčná, kompletne a pevne zmontovaná, vyrobená podľa výrobných dokumentácií v rámci povolených tolerancií rozmerov a teda plne vyhovuje projektovaným účelom.

Skúšky a kontrolu vykonal : Cabaj Radoslav

Za správnosť protokolu zodpovedá :



V Dubnici nad Váhom dňa 29.03.2017

